

Пояснительная записка
об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы «Культурное пространство в городе Мегионе на 2019-2025
годы» на 01.10.2022 г.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.10.2022 – 461 641,59 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион – 454 741,90 тыс. рублей,
из бюджета автономного округа – 1 681,08 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 5 218,60 тыс. рублей.

Исполнение составило:

за сентябрь 2022 – 32 536,76 тыс. рублей, из них:
из бюджета городского округа город Мегион – 30 896,31 тыс. рублей,
из бюджета автономного округа – 33,06 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 1 607,38 тыс. рублей.

Подпрограмма 1 «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.10.2022 год составил 14 904,61 тыс. руб., исполнено 12 728,15 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 8 274,93 тыс. рублей, исполнено 6 454,33 тыс. рублей.

из окружного бюджета – 1 532,58 тыс. рублей, исполнено – 1 176,72 тыс. рублей.

из федерального бюджета – 5 097,10 тыс. рублей, исполнено – 5 097,10 тыс. рублей.

1.Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система": проведен АЭФ с НМЦК 1 910 509,00 руб. Контракт заключен 16.03.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 1 566 617,20 руб. Срок вып.работ с 01.04.2022 по 17.06.2022гг. Контракт исполнен.

2.Ремонт МБУ "Центральная библиотечная система": 23.03.2022 объявлен АЭФ с НМЦК 368 256,00р. Заключен контракт 15.04.2022 с ИП Глотов С.А. на сумму 368 256,00 р. Срок вып.работ до 17.06.2022г. Контракт исполнен. Перераспределение БА (уведомление №167 от 09.06.2022) Остаток БА - 0,00 руб.

3.Ремонт кровли МАУ "Дворец искусств": объявлен АЭФ с НМЦК 819 998,00р. Заключен контракт 24.05.2022г. на сумму 531 349,00р. с ИП Еговцев С.А. Срок вып.работ до 27.06.2022г. Работы ведутся с задержкой. СМР выполнены на сумму 171 434,60р. Соглашение о расторжении от 18.08.2022.

4.Ремонт кровли МАУ "Дворец искусств": Заключен контракт 25.08.2022г. на сумму 359 914,00р. с ИП Еговцев С.А. Срок вып.работ до 05.09.2022г. Контракт исполнен. Перераспределение БА (уведомление №167 от 09.06.2022). Остаток БА - 0,40 руб.

5.Реконструкция школы искусств пгт.Высокий г. Мегион (ПИР): Заключен контракт №0187300004521000339 от 24.08.2021 с ООО "Архимас". Срок вып.работ до 15.12.2021. В декабре 2021 года работы выполнены частично на сумму 1 169 591,00 руб., но не оплачены. Образовалась кредиторская задолженность. Работы ведутся с задержкой. Окончание работ (ориентировочно) - 3 кв. 2022 года. Оплата кредиторской задолженности на сумму 1 169 591,00 руб.

6.Ремонт кровли ДШИ им.Кузьмина пгт.Высокий: заключен контракт от 14.09.2022г. с ИП Глотов С.А. на сумму 107 173,00р. Срок вып.работ до 25.10.2022г.

7.Ремонт лестничных площадок: заключен контракт от 14.09.2022г. с ИП Апросихин И.А. на сумму 72 794,00р. Срок вып.работ до 25.10.2022г.

Подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.10.2022 год составил 3 910,76 тыс. рублей, исполнено 3 642,95 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 3 640,75 тыс. рублей, исполнено 3 372,94тыс. рублей.

из окружного бюджета -- 148,50 тыс. рублей, исполнено – 148,50 тыс.рублей.

из федерального бюджета – 121,50 тыс. рублей, исполнено – 121,50 тыс.рублей.

Подпрограмма 3 «Организационные, экономические механизмы развития культуры и историко-культурного наследия»:

Объем бюджетных ассигнований на 01.10.2022 года составил 442 826,22 тыс. рублей, исполнено 335 638,53 тыс. рублей.

из бюджета городского округа город Мегион – 442 826,22 тыс. рублей, исполнено 335 638,53 тыс. рублей.

Из окружного бюджета 0,00 тыс. рублей, исполнено 0,00 тыс. рублей.

Начальник отдела культуры



Л.П.Лалаянц